



Nordre Land kommune

Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

VEDLEGG 2 TIL ÅRSRAPPORT 2016 – SLUTTRAPPORT INVESTERINGER 2016



Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta.

VEDTATT I K-SAK XX/17



NORDRE LAND KOMMUNE	
Reg.nr. 4413/17	Saksbeh.
Arkiv kode F	05.04.17 619 840
Arkiv kode S	
Ar/Saksnr. 17/926	Dok. nr. 1

Prosjektnummer: 01419	Saksnummer:
---------------------------------	-------------

Sluttrapport			Fase
Prosjektnummer:	01419	Saksnummer:	
Prosjektnavn:	Flerbrukshall Torpa		
Planlagt prosjektstart:	Reell prosjektstart:	Planlagt prosjektslutt:	Reell prosjektslutt:
2014	2014	2018	2016

Prosjektansvarlig:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Per Olav Bergli	Teknisk Sjef	Per.olav.bergli@nordre-land.kommune.no	91662090

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Tom Stomlien	Prosjektleder	Tom.stomlien@nordre-land.kommune.no	90856012

1. Bakgrunn

Etterspørselen etter halltid i Dokkahallen er stor, og det er ingen ledig kapasitet der på kveldstid. Det er flere lag og grupper som ønsker mer treningstid i Dokkahallen. Idrettslagene i Torpa har mer eller mindre gitt opp å få treningstider i Dokkahallen med bakgrunn i tidligere erfaring/avslag. Pr i dag leier NLI og Dokka Sportsklubb noe treningstid i Etnedalshallen.

Torpa fotball har noe treningstid i Snerthingdalshallen, men kapasiteten på halltid der er veldig begrenset. Ca 4,5 time pr uke er det Torpa fotball har fått tildelt. Behovet er imidlertid mye større.

Slik sett er det overveiende sannsynlig at det foreligger et reelt behov for en hall nummer to i Nordre Land kommune.

Dagens situasjon på TBUS er også ett problem, Gymsalen og garderobene er i dårlig forfatning. En hall med garderobes vil også gjøre at TBUS får frigitt sårt tiltrengte arealer.

2. Mål

Målet var å prosjektere en rimelig og bra hall til bruk for skolen og for idrettslagene i Nordre Land Kommune, samt en «storstue» for forskjellige arrangementer. Gjøre klar anbudsdokumenter klare for utsendelse.

3. Gjennomføring i henhold til prosjektavtale

Prosjektavtalen er overholdt.

4. Prosjektregnskap

Totalt budsjett: Kr. 1.350.000

Forbruk:kr. 1.350.141,-

5. Erfaringer

6. Avslutning.

Sammendrag.

TDE fikk i slutten av 2013 oppdraget med å lage en forstudie på Flerbrukshall i Torpa. Etter denne har vi vært igjennom ett forprosjekt og en periode med utarbeidelse av tilbudsdokumenter. JAF-Arkitekter var etter konkurranse valgt som samarbeidspartnere.

Prosjektgruppa har i disse fasene vært og informert 3 ganger i Formannskapet. Sent i prosessen ble ny plassering foreslått og valgt, dette førte til noen merkostnader når det gjelder tilbudsbeskrivelse og grunnundersøkelser.

Prosjektet har nå klargjort ett tilbudsgrunnlag som er klar for utsendelse, men har stoppet opp p.g.a manglende godkjenning politisk.

7. Vedlegg og referanser

30.03.2017

NORDRE LAND KOMMUNE	
Reg.nr 4415/17	Saksbeh.
05.04.17	
Arkiv kode P 614 840	Arkiv kode S
Ar/Saksnr. 17/927	Dok.nr. 1

Hovedprosjekt nummer: **01660**

Saksnummer:

Under prosjekt nummer: 01667

Sluttrapport			Fase
Prosjektnummer:	01667	Saksnummer:	
Prosjektnavn:	Gjerding vedlageret.		
Planlagt prosjektstart:	Reell prosjektstart:	Planlagt prosjektslutt:	Reell prosjektslutt:
2016	2016	2016	2016

Prosjektansvarlig:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Per Olav Bergli	Teknisk Sjef	Per.olav.bergli@nordre-land.kommune.no	91662090

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Tom Stomlien	Prosjektleder	Tom.stomlien@nordre-land.kommune.no	90856012

1. Bakgrunn.

Det er til tider mye ved under takoverbyggene våre. Dvs at det er stablet mye ved i høyden. For å hindre at uvedkommende oppholder seg i nærheten av lagrene ble det bestemt at det skulle settes opp gjerde rundt området, dette for å hindre skader og tyveri. Dokka

2. Mål.

Målet er å hindre uvedkommende å komme inn på området.

3. Gjennomføring i henhold til prosjektavtale.

4. Prosjektregnskap.

Dokka Gjerdeservice kr. 169.481,-
 Land Anleggsdrift kr. 1.400,-
 Interne timer kr. 10.000,-
SUM kr. 180.881,-

Dette er innenfor ramme i hovedprosjektet

5. Erfaringer.

6. Avslutning.

Sammendrag.

Området fungerer bra for brukerne og for å hindre uønsket ferdsel. Dokka Gjerdeservice fikk oppdraget med gjerding, inkludert 2 kjøreporter.

7. Vedlegg og referanser.

30.03.2017

Tom Stomlien *Per Olav Bergli*

NORDRE LAND KOMMUNE	
Reg nr. 4422/17	Saksbeh.
05 04 17	
Arkiv kode P	614 840
Arkiv kode S	
Saksnummer: 17/933	Dok. nr. 1

Hoved prosjektnummer: 01560	Saksnummer:
Underprosjektnummer: 01562	Ar/Saksnr: 17/933

Sluttrapport			Fase
Prosjektnummer:	01562	Saksnummer:	
Prosjektnavn:	Asli Kapell		
Planlagt prosjektstart:	Reell prosjektstart:	Planlagt prosjektslutt:	Reell prosjektslutt:
2015	2015	2015	2016

Prosjektansvarlig:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Per Olav Bergli	Teknisk Sjef	Per.olav.bergli@nordre-land.kommune.no	91662090

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Tom Stomlien	Prosjektleder	Tom.stomlien@nordre-land.kommune.no	90856012

1. Bakgrunn

Asli kapell var i veldig dårlig forfatning og det ble vedtatt at kuppet skulle pusses opp.

2. Mål

Målet var å få kuppet i god stand

3. Gjennomføring i henhold til prosjektavtale

Prosjektet er gjennomført ihht prosjektplan. Det ble benyttet eksterne leverandører til dette prosjektet. Snekkerarbeid, Stian Rønningen. Maling, Reidar Myhre

4. Prosjektregnskap

Regnskapet viser ett forbruk på Kr. 325.925,- Dette er innenfor ramme i hovedprosjektet.

5. Erfaringer

6. Avslutning.

Sammendrag

Det ble veldig bra resultat. Kuppet har fått nytt tak, ny ytterkledning, dører og luker i tårnet.

7. Vedlegg og referanser

30.03.2017

Tom Stomlien

Per Olav Bergli

NORDRE LAND KOMMUNE	
Reg nr	4420/17 Saksbeh
Arkiv kode P	05.04.17 614 8 40
Arkiv kode S	
Ar/Saksnr.	17/932 Dok nr 1

Hovedprosjekt nummer: 01615

Saksnummer :

Under prosjekt nummer:

Sluttrapport			Fase
Prosjektnummer:	01615	Saksnummer:	
Prosjektnavn:	NAV og Barnevernmottak		
Planlagt prosjektstart:	Reell prosjektstart:	Planlagt prosjektslutt:	Reell prosjektslutt:
Vinter 2016	Vinter 2016	Vår 2016	Vår 2016

Prosjektansvarlig:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Per Olav Bergli	Teknisk sjef	Per.olav.bergli@nordre-land.kommune.no	91662090

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Tom Stomlien	Prosjektleder	Tom.stomlien@nordre-land.kommune.no	90856012

1. Bakgrunn

NAV mottak: Etter en risikoanalyse fra NAV ble det satt spørsmålsteget ved sikkerheten i mottaket. De vurderte dette slik at resepsjonen skulle ha mulighet til å låse dør mot venterommet. For å fortsatt ha innsyn valgte de løsning med glassvegg og dør med lås.

Barnevern mottak: Også her ble det satt spørsmålsteget ved sikkerheten og en dør ble satt opp for å hindre uønskede besøk på kontorene. Videre var lokalene slitt og til dels lite egnet til dagens formål. De måtte også ha flere kontorplasser. Det ble vedtatt i Formannskapet en bevilgning på kr. 290.000,- for å utbedre Barnevern sine lokaler og Resepsjonen hos NAV.

2. Mål

Målet var å gjøre lokalene brukbare til sitt formål.

3. Gjennomføring i henhold til prosjektavtale

- Prosjektavtalen er overholdt
- I lokalene hos Barnevern ble det gjort mer enn avtalt. Det ble underveis avdekket at de trengte flere kontorplasser. Samt at kjøkkenkroken var for trang og lite egnet til deres bruk.
- I lokalene til Barnevern benyttet vi oss av interne håndverkere og Land Elektriske som leverandør på det elektriske anlegget.
- I lokalene til NAV var Tøftum leverandør.

4. Prosjektregnskap

- Bevilgning Kr. 290.000,-

Dokumentmaler for prosjekter i Arbeidstilsynet

- I forbindelse med ovennevnte avvik fra prosjektavtalen ble dette litt dyrere enn kalkulert ca kr. 40.000,- Merforbruket på 01615 dekkes opp av prosjekt 01616 Oppgradering av Dokka Helsehus

5. Erfaringer

- Bli flinkere til å holde seg til prosjektavtalen dvs ikke gjøre mer enn det som er planlagt i utgangspunktet.

6. Avslutning

Sammendrag.

Lokalene hos henholdsvis Barnevern og NAV ble bedre egnet til formålet. Noe som fører til trivsel for ansatte og brukere.

7. Vedlegg og referanser

30.03.2017
Tom Storm L. *Tom Storm L.*

NORDRE LAND KOMMUNE	
Reg. nr. 449/17	Saksbeh.
05.04.17	
Arkiv kode P	614 840
Arkiv kode S	
Ar/Saksnr	17/931 Dok. nr. 1

Hovedprosjekt nummer: **01616**

Saksnummer:

Underprosjekt nummer:

Sluttrapport			Fase
Prosjektnummer:	01616	Saksnummer:	
Prosjektnavn:	Oppgradering Dokka Helsehus		
Planlagt prosjektstart:	Reell prosjektstart:	Planlagt prosjektslutt:	Reell prosjektslutt:
Våren 2016	Våren 2016	Høst 2016	Høst 2016

Prosjektansvarlig:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Per Olav Bergli	Teknisk Sjef	Per.olav.bergli@nordre-land.kommune.no	91662090

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Tom Stomlien	Prosjektleder	Tom.stomlien@nordre-land.kommune.no	90856012

1. Bakgrunn

Dokka Helsehus: Etter mange års bruk uten særlig vedlikehold trengte Helsehuset en oppgradering. Gulvbelegget inne i korridorene og på enkelte kontorer skal skiftes. Dørfliser og gulvfliser er skiftet på de samme områdene. Korridor og enkelte kontorer er også å malt. Resepsjonsluken skal skiftes. EKG rommet er utsatt for forstyrrelser utenfra, testing av dette vil bli utført.

Det ble vedtatt i Formannskapet at kr. 270.000,- skulle brukes til dette formålet.

2. Mål

- Målet med prosjektet er nådd

3. Gjennomføring i henhold til prosjektavtale

- Gjennomføring er gjort ihht prosjektavtalen. Det ble benyttet interne håndverkere i prosjektet

4. Prosjektregnskap

- Av ett budsjett på kr. 270.000,- ble det brukt kr. 205.000,- på prosjektet. Kr. 40.000,- fra prosjekt 01615 blir belastet. Interne timer kr.25.000,- Totalt forbruk Kr. 270.000,-

5. Erfaringer

6. Avslutning

Sammendrag

- Lokalene var veldig slitt og er etter oppgraderingen blitt lysere og triveligere.

7. Vedlegg og referanser

30.03.2017
Tom Skomte

Per Arne Enger

NORDRE LAND KOMMUNE	
Reg. nr. 4478/17	Saksbeh.
05 04 17	
Arkiv kode P	614 840
Arkiv kode S	
Ar/Saksnr. 17/930	Dok. nr. 1

Hovedprosjekt nummer: **01660**

Saksnummer:

Under prosjekt nummer: 01661

Sluttrapport			Fase
Prosjektnummer:	01661	Saksnummer:	
Prosjektnavn:	SD anlegg TBUS		
Planlagt prosjektstart:	Reell prosjektstart:	Planlagt prosjektslutt:	Reell prosjektslutt:
2016			2016

Prosjektansvarlig:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Per Olav Bergli	Teknisk Sjef	Per.olav.bergli@nordre-land.kommune.no	91662090

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Tom Stomlien	Prosjektleder	Tom.stomlien@nordre-land.kommune.no	90856012

1. Bakgrunn

SD-anlegget på TBUS hadde sluttet å fungere. De gikk med mye tid for vaktmesterene til manuell styring.

2. Mål

Målet var å få styring på tekniske anlegg, tidsbesparende og økonomisk drift.

3. Gjennomføring i henhold til prosjektavtale

Gunnar Karlsen Inneklima fikk jobben som var en hastesak.

4. Prosjektregnskap

Forbruk kr. 389.796,- Dette er innenfor ramme i hovedprosjektet.

5. Erfaringer

6. Avslutning.

Sammendrag.

SD-anlegget fungerer bra og sparer energi og tid for vaktmesterene.

7. Vedlegg og referanser

30.03.2017

Tom Stomlien
Per Olav Bergli

Hovedprosjekt nummer: **01660**

Under prosjekt nummer: 01666

Saksnummer:

NORDIKE LAND KOMMUNE	
Reg.nr 417/17	Saksbeh
05.04.17	
Arkiv kode P	614 840
Arkiv kode S	
Ar/Saksnr. 17/29	Dok nr 1

Sluttrapport			Fase
Prosjektnummer:	01666	Saksnummer:	
Prosjektnavn:	Takoverbygg Driftstasjon		
Planlagt prosjektstart:	Reell prosjektstart:	Planlagt prosjektslutt:	Reell prosjektslutt:
2016			2016

Prosjektansvarlig:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Per Olav Bergli	Teknisk Sjef	Per.olav.bergli@nordre-land.kommune.no	91662090

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Tom Stomlien	Prosjektleder	Tom.stomlien@nordre-land.kommune.no	90856012

1. Bakgrunn

Det var for lite innomhus lagerplass på Brann og Driftstasjon. Dette medførte at mye maskiner og utstyr måtte stå ute. Det ble derfor besluttet å lage en romslig car-port til dette formålet..

2. Mål

3. Gjennomføring i henhold til prosjektavtale

4. Prosjektregnskap

Forbruk kr. 284.628,- Dette er innenfor ramme i hovedprosjektet.

5. Erfaringer

6. Avslutning.

Sammendrag.

Mye av utstyret og maskiner som før sto ute er nå plassert under tak. Dette gjør det mye enklere å ta igjen, spesielt på vinteren. Bygget ble satt opp med interne mannskaper.

7. Vedlegg og referanser

30.03.2017

NORDRE LAND KOMMUNE	
Reg nr 4416/17	Saksbeh
05 04 17	
Arkiv kode 619 E 40	
Arkiv kode 6	
Ar/Saksnr 17/928	Dok nr 1

Hovedprosjekt nummer: 01660	Saksnummer:
Under prosjekt nummer: 01664	

Sluttrapport			Fase
Prosjektnummer:	01664	Saksnummer:	
Prosjektnavn:	Enøk Tonlia Barnehage		
Planlagt prosjektstart:	Reell prosjektstart:	Planlagt prosjektslutt:	Reell prosjektslutt:
2016	2016	2016	2016

Prosjektansvarlig:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Per Olav Bergli	Teknisk Sjef	Per.olav.bergli@nordre-land.kommune.no	91662090

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Tom Stomlien	Prosjektleder	Tom.stomlien@nordre-land.kommune.no	90856012

1. Bakgrunn

Tonlia barnehage avd. nøtteliten har hatt problemer med å ha tilstrekkelig fyring i kuldeperioder. Dette er et problem i en småbarns avdeling der golvet blir for kaldt. Det blir derfor satt inn varmepumpe.

2. Mål

3. Gjennomføring i henhold til prosjektavtale

Prosjektet er gjennomført ihht prosjektavtale

4. Prosjektregnskap

Forbruk Kr.110.010,- Dette er innenfor ramme i hovedprosjektet.

5. Erfaringer

6. Avslutning.

Sammendrag.

Resultatet av å sette inn varmepumpe var vellykket. Det ble en bedre grunnvarme i bygget.

7. Vedlegg og referanser

30.03 2017

Tom Stomlien

Per Olav Bergli

