

Hovedprosjekt nummer: 01215

Saksnummer :

Under prosjekt nummer:

Sluttrapport			Fase
Prosjektnummer:	01215	Saksnummer:	
Prosjektnavn:	Permanent Barnehage Øygardsjordet		
Planlagt prosjektstart:	Reell prosjektstart:	Planlagt prosjektslutt:	Reell prosjektslutt:
2012	2012	2012	2017

Prosjektansvarlig:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Per Olav Bergli	Teknisk Sjef	Per.olav.bergli@nordre-land.kommune.no	91662090

Prosjektleder:

Navn:	Stilling:	E-post:	Tlf.nr.:
Tom Stomlien	Prosjektleder	Tom.stomlien@nordre-land.kommune.no	90856012

1. Bakgrunn

Øygardsjordet barnehage ble midlertidig oppsatt i 2010 for å dekke opp manglende barnehageplasser. Barnehagen er oppført på en dispensasjon som utgår 01.07.2012. Det har blitt vedtatt at Øygardsjordet skal gjøres om til en permanent barnehage. Det er oppført moduler fra Expandia. Disse skal i følge vedtaket fra kommunestyret kjøpes ut.

For å gjøre barnehagen permanent må området omreguleres. Videre må dagens takkonstruksjon utbedres. Taket er flatt og det er lekkasjer mellom modulene, dette fører til frostsprengning og deretter fuktskader i tak og vegger. Saltak over alle modulene blir oppført som tiltak. Takoverbygg over inngangene bygges dette benyttes også til vognoppstillingsplass. Uteområdet utbedres og lekeapparater monteres.

2. Mål

Få en permanent barnehage ved Øygardsjordet i henhold til kommunestyrevedtak.

3. Gjennomføring i henhold til bestilling / prosjektavtale

Gjennomført i henhold til prosjektavtale, med unntak på tid. Dette har vært en lang og tidkrevende prosess pga manglende dokumentasjon og godkjenninger. Arbeidstilsynet hadde mange punkter som måtte lukkes, bla ventilasjon, støy, dusj/garderobes m.m.

4. Prosjektregnskap

Det er belastet kr. 12. 220.375,- av ett budsjett på kr. 14. 000.000,-

5. Erfaringer

Ved oppsetting av modulbygg er det viktig å påse at de oppfyller alle krav i henhold til byggeforskriften. Videre må det påses at all dokumentasjon/godkjenninger er på plass. «Hastverk er lastverk».

6. Avslutning.

Sammendrag.

Etter oppsetting av bygget i 2010/11 er det gjort mange forbedringer.

- Området er regulert.
- Opparbeidet asfaltert P-områder og fortau inn på området.
- Svalganger over alle innganger, samt plattinger i tre.
- Overbygg mellom avdelinger (ny og gammel), belegningsstein.
- Saltak over byggene
- Nytt uthus

Dokumentmaler for prosjekter i Arbeidstilsynet

- Opparbeidet uteområdet og montert lekeapparater.
- Satt opp gjerder og porter
- Alle avvik fra Arbeidstilsynet er lukket.

7. Vedlegg og referanser

18.10.17

Tom Sten L.

Pu dan Zugli